

监 理 日 志 (7)

日期: 2016 年 9 月 28 日

星期: 上

工程名称: 和阳肥田396MW光伏电站项目.

天气: 中雨

气温: 17-29℃

监
理
工
作
情
况

1. 与张总、冷工、朱工一起工地上查看机械平山和清表工作.
2. 查看一、二号路的施工情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 施工道路无人和机械施工.
2. 推土机清理山头表面并卷平.
3. 3号山头平山70%, 5台机械

其
它
事
项

本日现场监理人员

黎建光

记录人: 黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李进军

江苏省住房和城乡建设厅监制