

监 理 日 志 (18)

日期: 2016 年 10 月 9 日

天气: 多云
气温: 18-25

星期: 日
工程名称: 泰阳湖39.6MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 与张总、冷工一起巡视1号路基, 临时用电立杆.
2. 场内道路下午施工队放点.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

人员: 17人
管理: 8人

1. 场内道路放点, 20个.
2. 出入口1号道路外运土石方, 2号整平路基.
3. 临时用电立线杆.
4. 2号山东侧山坡清表完成.

其
它
事
项

施工用电线杆到场(临时)

本日现场监理人员

黎建光

记录人: 黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军