

监 理 日 志 (19)

日期: 2016 年 10 月 10 日

星期: 周一

工程名称: 来阳里田39.6MW光伏电站项目.

天气: 多云

气温: 18-25℃

监 理 工 作 情 况

1. 下午业主、施工方、监理、开现场碰头会.
2. 与张总、冷工、隋总一起在现场查看地势.
3. 检测临时用电线路架设情况, 场内道路平整.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

人员: 14人
管理: 8人
电工: 12人

1. 桩道路放点. (桩部分五区).
2. 2号山平山炮机一台下午开始施工. 东侧山清表完成, 下午4号山西侧清表. 推土机一台, 道路在平完成300米(午推机一台).
3. 临时用电电线架设完成.
4. 1号道路填石块一层. 并查平.

其 它 事 项

本日现场监理人员

李维军 蔡建光

记录人: 蔡建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军