

监 理 日 志 (22)

日期: 2016 年 10 月 13 日

天气: 降雨

星期: 四

气温: 17-20℃

工程名称: 溧阳那田39.6MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	协助林业局执法人员调查情况(施工)	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 2号山头推土机平整土石方; 10日林业局执法人员令其停止施工。土地手续完全在施中。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李维军、黎建光
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军