

监 理 日 志 (30)

日期: 2016 年 10 月 21 日

天气: 降雨

气温: 18-25℃

星期: 五
工程名称: 来阳肥田39.6MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午参加例会, 与业主巡视工地。 2. 下午3#, 5#, 6#区场平标高进行检测。 3. 检查桩孔深度, 直径, 垂直度, 间距均在可控范围内。 4. 9#区工序交接验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1. 桩机下午开始钻孔。完成30根。 2. 施工人员: 4人。管理: 8人	
其 它 事 项	村民不让施工的场内道路路基量土方量,	
本日现场监理人员	赵德生. 年冲. 蔡建光.	
记录人: 蔡建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军	