

监 理 日 志 (32)

日期: 2016 年 10 月 23 日

天气: PA

星期: 日

气温: 18-22

工程名称: 来阳淀回39.6MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 检测桩孔质量, 9#东山第7列, 山顶处桩位位未 电话通知, 项目经理到现场令其整改.</p> <p>2. 与业主张总、砼工一起在施工现场检测打桩 情况.</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		<p>1. 挖机二台, 一台做7#场地整平, 一台2#出口 道路拐变平山完成。4#区东侧虚土推平.</p> <p>2. 下午开始从9#东山顶车列阵开始打桩孔完成。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员 赵德生 牟冲 翟建光		
记录人: 翟建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军