

监 理 日 志 (33)

日期: 2016 年 10 月 24 日

星期: 二
工程名称: 来阳肥田39.6MW光伏发电项目

天气: 阵雨
气温: 16-21℃

监
理
工
作
情
况

1. 业主至设计院, 施工方等多方现场查看现场用地情况设计.
2. 参加四方现场会议.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 上午打桩孔50根, 下午因雨未施工.

其
它
事
项

上午林业局到工地停止机械施工.

本日现场监理人员

赵德生 年冲 黎建光

记录人: 黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军

江苏省住房和城乡建设厅监制