

监 理 日 志 (35)

日期: 2016 年 10 月 26 日

天气: 多云
气温: 18-26℃

星期: 三
工程名称: 来阳北 39.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="font-size: 1.2em;">在现场检测桩孔质量情况.</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		<p style="font-size: 1.2em;">一台桩机, 三人施工, 完成桩位 120 根.</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵德生 牟冲 蔡建光	
记录人: 蔡建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军	