

监 理 日 志 (36)

日期: 2016 年 10 月 27 日

星期: 五

工程名称: 泰阳肥田39.6MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 15-24℃

监 理 工 作 情 况	1. 业主王总、冷工在现场巡视。 2. 检测 4#区桩位放点情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 搅拌机固定: 接线完成。 2. 9#区桩位放点完成, 4#区开始, 其他无人施工。
其 它 事 项	钢筋笼到场, 报验手续不全, 与业主协商明天按设计验收, 施工方表示不合格退场。	
本日现场监理人员		
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	