

监 理 日 志 (44)

日期: 2016 年 11 月 4 日

星期: 五

工程名称: 来阳湖田39.6MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 11-22℃

监 理 工 作 情 况	1. 检测砂石进场质量, 称重情况(配合比) 2. 巡检验收九#光伏区部分桩孔, 个别桩内有虚土, 未通过, 整改复验. 3. 验收桩位放点情况. (2#、3#、4#、5#、6#、7#) 4. 巡检打桩机打孔质量情况.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 做灌注桩准备工作. 2. 二台打桩机在3#区、6#区打桩孔, 完成200根..
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵德生、牟冲、蔡建光	
记录人: 蔡建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	