

监 理 日 志 (45)

日期: 2016 年 11 月 5 日

星期: 六

工程名称: 来阳北39.6MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 17-25℃

监
理
工
作
情
况

1. 检测旁站灌注桩情况, 查看技术交底。(无)
2. 巡检桩位打桩情况.
3. 灌注桩施工存在振捣设备不足, 部分桩振捣不及时或漏振. 汇报总监, 业主要求其添置设备.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

灌注桩
人员: 20人
打孔人
员: 12人

1. 灌注9#桩. 160个.
2. 两台桩机施工, 3#区打桩孔120根.
7#区桩孔. 160#完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵德生 年冲 黎建光

记录人: 黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制