

监 理 日 志 (54)

日期: 2016 年 11 月 14 日

星期: 一

工程名称: 来阳滩田39.6MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 16℃~19℃

监 理 工 作 情 况	1. 与业主张总、冷工一起在地巡查9#区整改。 2. 检测2#、5#区桩打孔质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人员 10人 管理人员 4人。	1. 2台打桩孔机施工, 2#完成80个 5#完成50个; 2. 9#区用机械拔桩 整改完成25个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵德生, 年冲, 黎建光, 蔡志斌	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	