

监 理 日 志 (55)

日期: 2016 年 11 月 15 日

星期: 二

工程名称: 泰阳阳田29.6MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 16-22℃

监
理
工
作
情
况

1. 与业主王总、冷工一起在工地巡检孔质量, 柱整改情况.
2. 查找设计规范资料. (业主要求).

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人员:
13人.

1. 2台桩机施工, 2#区完成80个, 5#区完成40个.
2. 2台桩机, 下午试机. (4#区)
3. 9#区用机械下午2小时拔桩整改完成40个.

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵德生 车冲 黎建光 蔡志诚

记录人: 黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军