

监 理 日 志 (56)

日期: 2016 年 11 月 16 日

星期: 三

工程名称: 来阳34肥田39.6MW光伏发电项目

天气: 多云
气温: 17-21℃

监 理 工 作 情 况	1.与业主张总、冷工一起巡检9#区整改灌注桩完成情况: 2.巡检4#区打桩孔情况.				
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度			
其 它 事 项	施工人数: 10人	1. 4#区3台机械打桩, 2台在维修. 完成180个。 2. 9#区今天灌注桩未整改.			
本日现场监理人员	赵德生、牟冲、黎建光 蔡志诚				
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军				