

监 理 日 志 (58)

日期: 2016 年 11 月 18 日

天气: 多云
气温: 17-27℃

星期: 五
工程名称: 泰阳肥田39.6MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 参加监理例会项目全体人员. 2. 与业主冷工一起在工地巡视桩孔质量.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
		上午二台机机械打孔完成120个:下午停工.	
其 它 事 项	村民阻止施工上午10点半.		
本日现场监理人员 赵德生 年冲 黎建光 蔡志诚			
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	