

监 理 日 志 (59)

日期: 2016 年 11 月 19 日

星期: 六

工程名称: 射阳县39.6MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 18-28℃

监
理
工
作
情
况

1. 上午巡检桩打孔质量情况。
2. 与业主张总、农工一起了解村民阻工情况。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 2台桩机施工打桩孔100个, 9#区西侧。
2. 3#区阵列改施工线。(部分)。
3. 下午因雨无人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵德生, 年冲, 黎建光, 黎志诚

记录人: 黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军