

监 理 日 志 (68)

日期: 2016 年 11 月 28 日

星期: 一

工程名称: 射阳县39.6MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 4-14℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡检2#区、3#区 部分桩孔清积水情况. 2. 查看临时施工道路整修. 3. 巡检9#区灌注桩整改情况.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人员: 8人 管理: 8人	1. 上午2#区桩孔清积水部分完成, 下午清理. 3#区桩孔内积水. 2. 整修施工道路完成30%.
其 它 事 项	村民因用地事宜阻工.	
本日现场监理人员		赵德生, 牟冲, 蔡建光, 蔡志诚
记录人: 蔡建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李修军