

监 理 日 志 (70)

日期: 2016 年 11 月 30 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 6-12°C

工程名称: 泰阳39.6MW光伏发电项目

| | |
|----------------------------|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1. 对2#地区灌注桩进行旁站. 问题有. 砼坍落度大, 骨料直径大, 找现场管理人员即令其整改完成.</p> <p>2. 业至张总在工地巡视.</p> |
|----------------------------|---|

| | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
|------------------|-----------------------|---|
| 施 工 情 况 | 施工人数: 21人 管理: 0 | <p>1. 2#区灌注桩. 完成 12#根. 清桩孔取土.</p> <p>2. 其它无人施工.</p> |

| | |
|------------------|-----------------------|
| 其 它 事 项 | <p>进场石子2车. 水泥石4吨.</p> |
|------------------|-----------------------|

| | |
|----------|--------------------------|
| 本日现场监理人员 | 赵德生. 年冲. 黎建光. 蔡志诚. |
| 记录人: 黎建光 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军 |