

监 理 日 志 (75)

日期: 2016 年 12 月 4 日

星期: 日

工程名称: 泰阳湖田39.6MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 9-19℃

监
理
工
作
情
况

1. 对3#区灌注桩砼灌注进行了旁站: 发现问题有桩头管外露, 高度不够15公分, 砼放置时间超过1小时, 其整改即完成.

2. 巡检4#区桩孔深度、虚土情况及放线情况

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人员:
20人
管理队

1. 3#区砼灌注桩完成, 80根
2. 4#区东区及部分9#区 清桩孔内积水、虚土及放施工线, 分布钢筋笼。挑选钢筋笼.

其
它
事
项

进场水泥一车, 砂二车.

本日现场监理人员

赵德生、牟冲、黎建光、黎志诚

记录人:

黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军