

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 7 日

星期: 三

工程名称: 郝阳阳526MW光伏发电项目.

天气: 晴

气温: 6-19℃

监
理
工
作
情
况

1. 业主张总、冷工在工地巡视桩柱情况.
2. 对5#区灌注桩桩头进行了旁站, 发现问题有个别桩不垂直、移位, 有水和虚土等问题, 即安排人员整改完成.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人数:

22人

管理: 8人

1. 5#区灌注桩完成150根.
2. 对5#区分布的钢筋笼重新挑选一遍, 对焊接不符合要求全部清理完成.

其
它
事
项

新图纸对光伏区编号有改动, 原2.3.4#区改为2#, 原5.6#区改为3#.4#, 原6.7.8.9#区改为5#.6#.7#区.

本日现场监理人员

赵德生, 牟冲, 黎建光, 蔡志诚

记录人: 黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军

江苏省住房和城乡建设厅监制