

监 理 日 志 (82)

日期: 2016 年 12 月 11 日

星期: 日

工程名称: 泰阳肥田39.6MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 8-16℃

监 理 工 作 情 况	1. 对5#区、7#区、4#区部分灌注桩进行了旁站, 发现问题有个别桩孔有积水未清净, 塌落度偏大, 振捣不及时等问题, 即令其整改完成后灌注砼。部分桩移位偏大, 桩头砼二次浇筑, 已找现场管理与项目部袁院长责其返工整改。 2. 业主张总、冷工在工地巡视。
----------------------------	--

	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	施工人数: 12人 管理: 4人	1. 5#区北部砼灌注桩完成30个, 7#区完成砼灌注桩70个, 4#区砼灌注桩完成4个。 2. 3#区、4#区用机械清理桩孔内泥土完成。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	赵德生、年冲、黎建光、蔡志诚
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军