

监 理 日 志 (83)

日期: 2016 年 12 月 12 日

星期: 一

工程名称: 来阳阳田 39.6 MW 光伏发电项目

天气: 小雨
气温: 8-11℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡检工地发现昨天问题未整改, 即通知单。
2. 大航领导来工地视察进度, 由王总、张总、冷工一起陪同。
3. 检测 4# 区部分桩放线情况。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人员:
4人,
管理: 7人

4# 区部分桩放线及清理桩孔表土, 共
无人施工。(因无水泥)。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 赵德生、牟冲、黎建光、蔡志诚

记录人: 黎建光 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军