

监 理 日 志 (85)

日期: 2016 年 12 月 14 日

星期: 三

工程名称: 蚌埠肥田39.6MW光伏发电项目

天气: 阴小雨

气温: 6-10℃

监 理 工 作 情 况	1、对4#区灌注桩进行旁站, 责令对用电设备进行防 路滑, 建议停止施, 桩头管不直, 令其即整改完成。 2、业主冷工在工地巡视。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人数: 16人。 管理人员:	1、4#区灌注桩完成40个。 2、下午停止施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵德生, 牟冲, 蔡建光, 蔡志诚		
记录人: 蔡建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军