

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 15 日

星期: 四

工程名称: 泰阳阳田39.6MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 4-11℃

监
理
工
作
情
况

1. 业主张总、冷工在工地巡视施工情况, 和3#区东侧桩成孔情况.
2. 对4#区南区砾管桩进行旁站, 检测孔内积水与虚土情况, 砾水灰比小, 给灌注造成困难, 即令其重新搅拌、测量. 抽查部分桩间距. 在可控范围内.
3. 检测5#南区桩机施工情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人数:
16人+3人
管理: 4人

1. 4#区砾管桩完成280个.
2. 5#南区桩机打孔完成12个.

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵德生、年冲、黎建光、蔡志诚.

记录人: 黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维平.