

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 17 日

天气: 晴

气温: 3~15℃

星期: 六
工程名称: 蚌埠 140MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 5# 区域试打桩. 2. 检查 第 9 次会议内容落实情况. 3. 旁站 5.16 区域浇筑砼. 4. 协调 吊钩称等拉拔实验事项.	
施 工 情 况	施工单位 施工人 15+3 管理 3人.	施 工 内 容 及 进 度 1. 5# 地区试打桩 110个 2. 5# 地区浇筑 140个
其 它 事 项	(Empty)	
今日现场监理人员: 李坤, 蔡高楠, 赵德忠 记录人: 李坤 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军		