

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 10-14°C

日期: 2016 年 12 月 18 日

星期: 月

工程名称: 太阳湖29.6MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查5#地区打桩情况, 发现孔内有树根.
2. 旁站5#地区灌注桩

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人数
14人
管理人员
2人

1. 5#地区打桩完成 120个
2. 5#地区灌注桩完成 140个

其
它
事
项

本日现场监理人员

李冲、蔡志斌、赵德宝

记录人: 蔡志斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李德宝