

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 20 日

星期: 二

工程名称: 泰兴经济开发区6MW光伏发电项目

天气: 降雨

气温: 10~14℃

监 理 工 作 情 况	6#地区打孔120个 5#地区旁站浇筑150个 对混凝土强度进行检验。 巡查6#地区放线情况及桩浇筑旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人员 16人 管理人员 3人	6#地区打孔120个 5#地区浇筑150个 4#地区浇筑120个
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李冲、蔡志诚、赵德全	
记录人: 蔡志诚	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李冲	