

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 28 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 2~6℃

工程名称: 永阳镇39.6MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查6#地区孔洞塌方积水抽取情况 2. 对7#地区的孔洞进行抽检 3. 对6#地区放线进行抽查.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人数 9人.	3人在7#地区打孔, 完成120个 6人在6#地区处理孔洞塌方积水.
其 它 事 项	孔洞由于天气降雨多处塌方, 严重影响施工进度.	
本日现场监理人员		年冲, 蔡志诚, 赵德全
记录人: 蔡志诚		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):