

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 29 日

星期: 四

工程名称: 永阳里39.6MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 4°C/12°C

监 理 工 作 情 况	1. 对5#地区进行旁站浇筑. 2. 检查5#地区孔洞积水抽取情况.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	早班施工人数: 6人 下午施工人数: 12人 管理人员: 4人	对5#地区进行浇筑 170m³
其 它 事 项	混凝土配合比较稀, 搅拌站人员控制不好混凝土配合比.	
本日现场监理人员	牟冲, 葛志诚, 赵德生	
记录人: 葛志诚	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	