

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 26日

星期: 五

工程名称: 新建10kV线路工程

外线

天气: 晴

气温: 18-30

监 理 工 作 情 况

1. 检查16#立杆情况完成
 2. 检查7#立杆情况完成
 3. 检查10kV进展不理想, 今晚去交流
 4. 检查18#-22#放线两根, 明天继续
 5. 检查防护架正在进行中
 6. 检查22#塔安装完成, (还有一块连接板未装)

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

施工队

115人

管理员

4

挖坑 立杆
 放线 装塔
 防护架

其 它 事 项

明天加一班放线

本日现场监理人员

赵建生

记录人:

赵建生

总监 (总监代表):

李维平

江苏省建设工程质量监督站