

监 理 日 记 (37)

日期: 2017 年 5 月 28 日

星期: 日

工程名称: 泰州海陵田光光伏发电项目

外线

天气: 晴

气温: 20-33℃

监 理 工 作 情 况	1 检查10KV立杆8根 2 检查35KV 10#立杆完成 3 检查8#-18#无人机电线 4 检查16#-18#放线完成	
施 工 情 况	承包单位 施工人数 115 管理人员 4	施工内容及进度 挖坑 立杆 放线
其 它 事 项	因立杆人员离开现场 30人。	
本日现场监理人员: 赵德生		
记录人: 赵德生		总监 (总监代表): 李俊军