

监理日记(42)

天气: 多云
气温: 24-28

日期: 2017年6月2日

星期: 五

工程名称: 泰州海陵区光伏发电项目 外线

监 理 工 作 情 况	1 检查1#-3#放线完成 2 检查10KV放线 3 参加验收. 外线	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	施工人员 100人 管理人员 4人	放线 安装
其 它 事 项	明天调走15人 从35KV调到10KV-个班, 参加放线	
本日现场监理人员: 赵永生		
记录人: 赵永生		总监(总监代表): 李维军