

监 理 日 记 (43)

日期: 2017年6月3日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 23-29

工程名称: 太湖田光伏发电项目 外线

监 理 工 作 情 况	1 检查10KV人员以有20人施工. 放线, 安装. 2 检查35KV进线电缆排放. 正在进行. 3 检查35KV所有放线. 取样. 保存. 4 按排电站进线电缆. 存放地点及过路钢管. 有施工队. 陈队会按排. 明天放电缆.	
施 工 情 况	承包单位 施工人员 80人 管理人员 3人	施工内容及进度 放线 安装
其 它 事 项	今天调走20人	
本日现场监理人员 赵德生		
记录人: 赵德生		总监 (总监代表): 李维军