

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6 月 5 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 19-23°

工程名称: 新洲田家光伏发电项目

外线

监 理 工 作 情 况	1 检查35KV 3#-4#铁塔. 防护架倒造成断线 事故处理. 2 检查由缆埋地过程. 符合要求. 3 检查10KV放线完成 87-56#杆完成. 安装以到35#. 4 检查焊接地线以到. 6#杆 (35KV).	
施 工 情 况	承包单位 施工人数 60人 管理人员 3人	施工内容及进度 接装 焊接 挖坑.
其 它 事 项	今天放走小. 2. 20人.	
本日现场监理人员: 赵强		
记录人: 赵强		总监 (总监代表): 李顺明