

监理日记(46)

天气: 多云
气温: 19.22°

日期: 2017年5月6日

星期: 二

工程名称: 泰州亚细亚发电项目

外线

监理工作情况

- 1 检查10KV组数
- 2 检查35KV电缆无法做下去, 因两头无法进线, 电缆无法做头
- 3 检查制作压线头
- 4 省计量, 来在变电所, 检验

施工情况

承包单位

施工内容及进度

施工人数
40人

制作
组数

另配人员
3人

其它事项

上午下雨无人上班

本日现场监理人员: 赵永生

记录人: 赵永生

总监(总监代表): 李维军