

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 06 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 19-23℃

工程名称: 朱阳湖39.6MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 检查35kV电气楼内设备按装情况(10人) (2) 检查综合楼砌块缝隙填补及水电情况(3人) (3) 检查10kV电气楼回填及室内排管(12人), (4) 检查光伏区组件按装情况(10人).	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	管理人员 3人 路 施人员 35人	电气站、 光伏区、
其 它 事 项	因下雨电站停工15人, 停工25人.	
本日现场监理人员 年冲, 赵德生, 徐存辉, 徐明松,		
记录人: 董军旗 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军		