


监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 12 日

天气: 多云
气温: 25-30℃

星期: 二
工程名称: 丰县 39.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	①、检查综合楼外内墙抹灰、吊顶情况、 ②、检查35kV屋内走线情况 ③、检查10kV电气楼电工焊接地情况、 ④、检查站内接地网下压焊接回填坑,及地 电灾沟浇筑情况。	
施 工 情 况	施工单位 施工人数 45人 管理人员 6人	施 工 内 容 及 进 度 下午工人罢工未上班。
其 它 事 项	 电 接 地 网 角钢下入有1.5m 角钢下入有800mm 35kV电气楼, 照明线为BVR 25mm² 插座为BVR 1x4mm², 不符图纸要求	
本日现场监理人员 年 徐明强 徐存耀 赵德星		
记录人: 董军旗 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军		