

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 21 日

星期: 三

工程名称: 来阳湖39.6MW光伏发电项目

天气: 中雨
气温: 22-25℃

监 理 工 作 情 况	①、检查10kV电气楼内设备接线情况 ②、检查35kV电气楼内设备接线情况。 ③检查综合楼控制室设备按装及内墙抹灰情况。 ④检查站内内电瓷沟盖护板情况。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	施工员 25人 管理员 5人	电气站、 因雨光伏区未施工
其 它 事 项	昨 20:00 → 6月23 5:00 水泵房浇筑。 10kV电气楼门口路面屋后浇筑。 商砼C30.共计120方, 泵车一辆, 施工人员8人。	
本日现场监理人员 年冲, 赵德生 徐春辉 徐明俊		
记录人: 李军旗 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军		