

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 26 日

星期: —

工程名称: 来凤湖田开6MW光伏发电项目

天气: 阵雨→中雨

气温: 22-27℃

监 理 工 作 情 况	①.检查综合楼,临墙破,地砖,粉刷内墙情况. ②.检查35KV电气楼,按灯走线,内设备调试情况. ③.检查10KV电气楼,按灯,设备调试及外围栏安装情况. ④.检查站内设备按装及电缆沟上盖板情况. ⑤.检查光伏区,2,4,5,6.箱变接线情况(2人)	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人员 52人 管理人员 6人	电气站, 光伏区,
其 它 事 项	35KV, 10KV 电气楼盖钢盖板情况良.	
本日现场监理人员 牟平, 赵德生, 徐明敏, 徐存辉		
记录人: 董军旗 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军		