

监 理 日 志 (

日期: 2017 年 07 月 16 日

星期： 17

星期: 17
工程名称: 来阳湖田39.6MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 26-35℃

气温: 26-35℃

工程名称: 林口村二期安置房工程	
监理单位 工作情况	(1) 检查综合楼、门控装, 墙抹平, 水电工程施工情况 1人 3人 2人 (2) 检查电气站中监控调试情况(2人) (3) 检查消防水池立模及浇筑情况(10人) (4) 巡视光伏区情况正常。
施工情况	施工单位: _____ 施工进度: _____
	施工人员: 18人 管理人员: 4人 电气站
其它事项	消防水池浇筑: 时间: 17:00—23:00 标号: C30P6 商砼。 问题: 钢筋间距不均匀。
本日现场监理人员: 毕冲, 赵德生, 管明锐	
记录人: 董星旗	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军