

监 理 日 志

工程名称: 鄱阳县396 MW光伏电站项目.

日期	2017年11月01日 星期三	气候	晴	气温	18~26℃
监理人员动态:	1人.	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	管理以, 施工队.				
施工机械动态:	1台电焊机				
施工进度情况	20#区域进行预验收.				
检查发现的问题	1. 个别孔洞未封堵. 2. 标识牌缺失.				
处理措施、意见、结果	1. 用防水泥堵孔洞. 2. 重新制作标识牌, 并对应挂牌.				
协调内容或其他	1. 监理部无网银, 相关资料需从市发, 上传. 2. 上传监理云需每周左右一次. 3. 相关施工没有展开, 会无取照片, 施工器具.				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		