

监 理 日 志

工程名称: 未阳 1A 田 39.6MW 光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 13 日 星期一	气候	多云	气温	7 ~ 16℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	1台电焊机				
施工进度 部位情况	1. 3#区整改; 2. 12#接地				
检查发现的 问题	12#区的焊接点有选取错误				
处理措施、 意见、结果	支架接地重新焊接				
协调内容 或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		