

监 理 日 志

工程名称: 奉阳润巴田 3916 MW 光伏项目.

日期	2017 年 11 月 18 日 星期六	气候	小雨	气温	6~12℃
监理单位动态:	1人.		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	13人.				
施工机械动态:	1台 挖机.				
施工进度情况	1. 12、13、14 井区 开挖 接地干线. 2. 整理 施工图纸.				
检查发现的问题	1. 开挖的电缆沟 深度不足.				
处理措施、意见、结果	加深至 80cm. 图说尺寸.				
协调内容或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		