

监 理 日 志

工程名称: 来阳河396MW光伏发电项目

日期	2017年11月20日 星期一	气候	小雨	气温	4~8℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 8号组件可使并网.			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	1台吊车准备卸货.				
施工进度情况	1. 12. 13. 14区接地极打入. 2. 接地扁铁散料等天晴后施工焊接.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维宇		