

监 理 日 志

工程名称: 李阳. 110kV 39.6 MWP 光伏电站项目

日期	2017年11月28日 星期二	气候	晴	气温	10~18℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 2#组件进场. 资料合格.			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	2台焊机.				
施工进度情况	1. 8-15 放线施工. 2. 8-15 施工接地干线. 3. 检查进场组件外观质量及证件.				
检查发现的问题	1. 12# 接地扁铁. 有不服合设计文件 60x6 mm.				
处理措施、意见、结果	1. 对用错材料的全部更换.				
协调内容或其他	对不合格进场材料去除出场.				
记录人	李阳	总监签阅	李阳		