

监 理 日 志

工程名称: 襄阳樊城390MW光伏发电项目

日期	2017年12月01日 星期五	气候	小雨	气温	9~6℃				
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 2车组件进场 证件齐全.							
施工方人员动态:	13人								
施工机械动态:	1台吊车.								
施工进度情况	1. 8015区 施工区域检查. 2. 检查. 组件进场质量. 3. 电缆转运. 3X150 . 3X120电缆.								
检查发现的问题	1. 雨天 组件进场困难. 2. 电缆雨天. 需要封堵电缆头.								
处理措施、意见、结果	1. 组件无晴后卸货. 2. 电缆头封堵防止进水.								
协调内容或其他	无.								
记录人	李 冲	总监签阅	李维军						