

监 理 日 志

工程名称: 来阳洲巴田39.6MW光伏发电项目.

日期	2017年12月04日 星期二	气候	晴	气温	8~15℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	2台焊机.				
施工进度情况	1. 8~15区 焊接中间跨接地线. 2. 8~15区 放线 施工.				
检查发现的问题	1. 仍有个别电缆深度不够.				
处理措施、意见、结果	1. 已下达监理通知单. 对照整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维宇		