

监 理 日 志

工程名称: 来阳 冯巴田 39.6MW 光伏发电项目

日期	2017年12月08日 星期五	气候	晴	气温	9~17℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	2台电焊机				
施工进度情况	1. 8~15区 直流 低压交流 敷设. 2. 电缆头制作 3. 剩余 接地线 找补.				
检查发现的问题	1. 个别 支架的 接地 焊接 位置 错误.				
处理措施、意见、结果	1. 按要求 重新 焊接.				
协调内容或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		