

监 理 日 志

工程名称: 永阳湖田396MW光伏发电项目.

日期	2017年12月11日 星期二	气候	晴	气温	6~14℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	1台挖机				
施工进度情况	1. 8~15区施工电缆沟开槽. 2. 光伏区逆变器安装. 3. 施工放线.				
检查发现的问题	1. 光伏区直流电缆未开槽挖沟.				
处理措施、意见、结果	1. 通知施工方整改, 并通知建设方.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		