

监 理 日 志

工程名称: 奉阳 润巴田 36MW 光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 21 日 星期四	气候	晴	气温	8 ~ 15℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	1台挖机				
施工进度情况	1. 高压电缆至开关站段施工放线 2. 消防水池回填土 3. 通讯箱安装 8-15区.				
检查发现的问题	1. 高压电缆过水沟太低了. 可能会造成水冲刷高压电缆.				
处理措施、意见、结果	1. 通知放线加高. 穿管保护.				
协调内容或其他	无				
记录人:	李冲	总监签阅	李维军		